

List for 2.3t x 600w x 5ton Rotary Shear Line

ITEM NO.	機器名称 DESCRIPTIONS	メーカー Maf.	Year of Manufac ture	Q' TY	L (mm)	W (mm)	H (mm)	概算 重量 (kg)	総床 面積 (㎡)	総 容積 (㎡)	備考 REMARKS
1	Coil Car コイルカー	Sumikura	1986	1	1400	1200	2000	2,000	1.680	3.360	
2	Rail レール	Sumikura	1986	2	2900	100	60	100	0.580	0.035	
3	Cableveyor ケーブルベア	Sumikura	1986	1	1700	400	150	30	0.680	0.102	
4	Uncoiler アンコイラー	Sumikura	1986	1	3100	1500	2150	5000	4.650	9.998	
5	Opener オープナー	Sumikura	1986	1	1200	1100	400	50	1.320	0.528	
6	Leveler & Rotary Shear レベラー&ロータリーシャー	Sumikura	1986	1	3000	2500	2000	9,500	7.500	15.000	shear Motor外す
7	Motor & Reducer モーター&減速機	Sumikura	1986	1	2400	1200	145	600	2.880	0.418	
8	Belt Conveyor ベルトコンベア	Sumikura	1986	1	2100	1100	300	100	2.310	0.693	
9	Piler パイラー	Sumikura	1986	1	2700	2200	2350	700	5.940	13.959	
10	Blower & Duct ブロアー&ダクト	Sumikura	1986	1	2000	500	900	150	1.000	0.900	
11	Lifter リフター	Sumikura	1986	1	4200	1400	1300	1,000	5.880	7.644	(Piler End-Stopper)
12	Cableveyor ケーブルベア	Sumikura	1986	1	1600	150	400	30	0.240	0.096	
13	Rail レール	Sumikura	1986	2	6000	200	100	200	2.400	0.240	
14	Roller Table ローラーテーブル	Sumikura	1986	1	2900	1650	700	400	4.785	3.350	
15	Entry Operation Panel 入側操作盤	Sumikura	1986	1	500	450	1040	50	0.225	0.234	

List for 2.3t x 600w x 5ton Rotary Shear Line

ITEM NO.	機器名称 DESCRIPTIONS	メーカー Maf.	Year of Manufac ture	Q' TY	L (mm)	W (mm)	H (mm)	概算 重量 (kg)	総床 面積 (㎡)	総 容積 (㎡)	備考 REMARKS
16	Main Operation Panel 主操作盤	Sumikura	1986	1	1200	600	1100	400	0.720	0.792	
17	Exit Operation Panel 出側操作盤	Sumikura	1986	1	400	400	1100	50	0.160	0.176	
18	Control Panel 1 制御盤 1	Reliance	1986	1	2100	650	2450	1,000	1.365	3.344	
19	Control Panel 2 制御盤 2 (補機)	OKC	2009	1	800	300	1650	300	0.240	0.396	
20	Inspection Table 定盤	Sumikura	1986	1	2050	1100	1000	1000	2.255	2.255	
21	Shear Blade(6sets位) シャー刃物			1	800	300	600	300	0.240	0.144	
	合計 TOTAL							22,960 kg	47.050 m2	63.664 m3	